**Утверждаю**
**Министр природных ресурсов, экологии и благоустройства Калужской области**

_____ **В.А. Антохина**
«17» 12 **2015 г.**

# ПРОТОКОЛ № 34/2015

**заседания комиссии по подготовке согласования технических проектов разработки месторождений общераспространенных полезных ископаемых и иной проектной документации на выполнение работ, связанных с пользованием участками недр местного значения на территории Калужской области**

г. Калуга «17» 12 2015 г.

**Присутствовали:**

Кудинов С.Н. - заместитель начальника управления природопользования - начальник отдела геологии и недропользования министерства природных ресурсов, экологии и благоустройства Калужской области, председатель комиссии;

Подкопаева Л.В. - главный специалист отдела геологии и недропользования управления природопользования министерства природных ресурсов, экологии и благоустройства Калужской области, секретарь комиссии;

**Члены комиссии:**

Головатская Т.Е. - начальник отдела государственной экологической экспертизы, нормирования и регулирования природоохранной деятельности управления природопользования министерства природных ресурсов, экологии и благоустройства Калужской области;

Остапец И.А. - главный специалист отдела геологии и недропользования управления природопользования министерства природных ресурсов, экологии и благоустройства Калужской области, заместитель председателя комиссии;

Шевченко В.А. - эксперт отдела геологии и недропользования управления природопользования министерства природных ресурсов, экологии и благоустройства Калужской области

**Повестка дня:** рассмотрение корректировки технического проекта разработки и рекультивации Марухтинского-2 комплексного месторождения строительных

известняков и керамзитовых глин в Ферзиковском районе Калужской области, выполненной ООО СП «Агротехпром» в 2015 году в соответствии утвержденным техническим заданием.

**1. Комиссией рассмотрены:**

- корректировка технического проекта разработки и рекультивации Марухтинского-2 комплексного месторождения строительных известняков и керамзитовых глин в Ферзиковском районе Калужской области, на ??? страницах с приложениями;

- графические приложения к корректировке технического проекта разработки и рекультивации Марухтинского-2 комплексного месторождения строительных известняков и керамзитовых глин в Ферзиковском районе Калужской области, на 7 листах;

- электронная версия проекта.

**2. Основанием** для разработки проекта являются:

- лицензия КЛЖ 80065 ТЭ, выданная ООО СП «Агротехпром» на добычу строительных известняков и керамзитовых глин на Марухтинском-2 комплексном месторождении со сроком действия 01.09.2009г. – 01.01.2029г.;

- отчет о переоценке пород вскрыши на предмет производства керамзита на Марухтинском-2 месторождении строительных известняков в Ферзиковском районе Калужской области;

- протокол № 196 от 26.09.2014 г. заседания экспертной комиссии по запасам общераспространенных полезных ископаемых, расположенных на территории Калужской области (ЭКЗ) об утверждении и постановке на баланс ООО СП «Агротехпром» разведанных запасов керамзитовых глин Марухтинском-2 месторождения в Ферзиковском районе Калужской области;

- изменения в условиях недропользования, предусмотренные лицензией КЛЖ 80065 ТЭ от 16.01.2015 г. в части: постановки на баланс предприятия запасов керамзитовых глин, Марухтинского-2 комплексного месторождения строительных известняков и керамзитовых глин; необходимости проведения работ по корректировке технического проекта разработки и рекультивации (раздел 4,пункт 4.1, подпункт 4.1.1в) с учетом добычи керамзитовых глин в объеме 120 тыс. $м^3$ в год (раздел 4, п. 4.1., подпункт 4.1.1.(з));

- техническое задание на корректировку технического проекта разработки и рекультивации Марухтинского-2 комплексного месторождения строительных известняков и керамзитовых глин в Ферзиковском районе Калужской области, утвержденное ООО СП «Агротехпром», от 05.05.2015 г.;

- технические условия на рекультивацию земель, нарушенных при разработке Марухтинского-2 комплексного месторождения строительных известняков и керамзитовых глин в Ферзиковском районе Калужской области, утвержденные ООО СП «Агротехпром», от 05.05.2015 г.

**3. Корректировка** проекта осуществлена в связи с переоценкой пород вскрыши на предмет производства керамзита и постановкой на баланс ООО СП «Агротехпром» запасов керамзитовых глин по категории $C_1$ в объеме 1980 тыс.$м^3$.

**Целью** корректировки технического проекта является разработка технических решений, предусматривающих полноту выемки поставленных на баланс предприятия запасов керамзитовых глин в соответствии с требованиями промышленной безопасности и охраны окружающей среды.

**4. По результатам рассмотрения проекта отмечается следующее:**

1. Условиями лицензии установлены границы горного отвода площадью 59,0 га.

2. Проектируемая среднегодовая производительность предприятия по строительным известнякам – 250 тыс. м$^3$ и по керамзитовым глинам 120 тыс. м$^3$, что соответствует условиям лицензии.

3. Корректировкой технического проекта обоснованы и подтверждены расчетами и графическими материалами потери керамзитовых глин в объеме 223,42 тыс. м$^3$ или 11,3%.

Нормативы потерь полезного ископаемого рассчитаны в соответствии с инструктивными требованиями по определению и учету потерь нерудных строительных материалов. Проектом предусмотрены все виды потерь, соответствующие горно-геологическим условиям месторождения и принятой технологии ведения добычных работ.

4. Корректировка технического проекта предусматривает полную отработку балансовых запасов керамзитовых глин в объеме1980 тыс. м$^3$ в течение 14,6 лет.

5. Горнотехническая рекультивация Марухтинского-2 комплексного месторождения строительных известняков и керамзитовых глин будет проводиться в соответствии с техническими решениями, предусмотренными основным проектом. Корректировкой проекта установлено, что в связи с уменьшением объемом грунтов, используемых в процессе рекультивации, связанным с реализацией части керамзитовых глин как полезного ископаемого, конфигурация поверхности рекультивированного пространства изменится незначительно.

6. Расчетный прогноз воздействия на окружающую среду при разработке и рекультивации Марухтинского-2 комплексного месторождения строительных известняков и керамзитовых глин, предусмотренный основным проектом, не изменится ввиду того, что корректировкой проекта не вносятся изменения в технологический процесс. Экологическая безопасность намечаемой деятельности подтверждена проектными решениями.

7. Проектная документация разработана в соответствии с основными требованиями к содержанию проектной документации, предъявляемыми Положением о подготовке, согласовании и утверждении технических проектов разработки месторождений полезных ископаемых и иной проектной документации на выполнение работ, связанных с пользованием участками недр, по видам полезных ископаемых и видам пользования недрами (Постановления Правительства РФ от 03.03.2010 № 118, в ред. от 02.04.2014), а также в соответствии с «Требованиями к структуре и оформлению проектной документации на разработку месторождений твердых полезных ископаемых, ликвидацию и консервацию горных выработок и первичную переработку минерального сырья» (приказ Минприроды РФ от 25.06.2010 № 218).

Расчет потерь произведен в соответствии с «Отраслевой инструкцией по определению и учету потерь нерудных строительных материалов при добыче».

**Комиссия предлагает**:

1. Согласовать корректировку технического проекта разработки и рекультивации Марухтинского-2 комплексного месторождения строительных известняков и керамзитовых глин в Ферзиковском районе Калужской области.

2. Площадь горного отвода и общую площадь рекультивации нарушенных земель оставить без изменений **59 га** и **76.29 га** соответственно.

3. Суммарные потери керамзитовых глин утвердить в объеме 223,42 тыс. м$^3$ или 11,3 %.

4. ООО СП «Агротехпром» при изменении горнотехнических условий разработки и рекультивации Марухтинского-2 комплексного месторождения строительных

известняков и керамзитовых глин в Ферзиковском районе Калужской области, обеспечить своевременную корректировку технического проекта с соответствующим согласованием в установленном порядке.

**Председатель комиссии** **С.Н. Кудинов**

**Секретарь комиссии** **Л.В. Подкопаева**